

Minutes of meeting on PIMS construction 18 January 2010

Présents: JM Geisser / F. Gerigk / T. Tardy / R. Wegner

Avancement de la fabrication

- Anneau guide d onde : fabrication terminée, contrôle métrologique de la bride hippodrome à réaliser.
- Disques d extrémité : la portée de joint Helicoflex est probablement à modifier. Attente information Frank.
- Disques centraux : usinage de finition en cours. Objectif : usinage terminé fin semaine 5.
- Viroles : usinage de finition prévu à partir de la semaine 5.
- Outillage de soudage : fabrication quasiment terminée, attente de la livraison des rails (prévue semaine 3).
- Tuners fixes : usinage terminé, composants disponibles pour le brasage.

Soudage FE / qualification des soudures

- Qualification en attente : soudage virole/disque sur matière réelle. Qualification prévue semaine 5 (avancer si possible).

Chiffrage pour fabrication de série

- Estimation du nombre d heures nécessaires pour le soudage des piquages : 32 heures par cavité (8 piquages). Sont compris dans les 32 heures le soudage d un échantillon témoin et les tests de fuite.

Approvisionnement pour la série

- Approvisionner la matière pour les piquages. (Frank)
- Approvisionner les joints Helicoflex pour les disques d extrémité. (Frank)

Prochaine réunion

Lundi 25/01/2010 9h00 - 72/R-036

Sommaire par G. Favre

-- FrankGerigk - 19-Jan-2010

This topic: SPL > Minutes18January2010
Topic revision: r1 - 2010-01-19 - FrankGerigk



Copyright