

ID	Task Name	Enterprise	Duration	Start	Finish	May 31, '10							Jun 7, '10							Jun 14, '10							Jun 21, '10							Jun 28, '10							Jul 5, '10							Jul 12, '10							Jul 19, '10						
						M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S
1	Parking+aménagement Point 8		35 days	Mon 5/31/10	Fri 7/16/10	Parking+aménagement Point 8																																																							
2																																																													
3	PREPARATION D.O.		35 days	Mon 5/31/10	Fri 7/16/10	PREPARATION D.O.																																																							
4	Envoi D.O.		7 days	Mon 5/31/10	Tue 6/8/10	Envoi D.O.																																																							
5	Dépôt d'Offres		1 day	Wed 6/9/10	Wed 6/9/10	Dépôt d'Offres																																																							
6	Confirmation des travaux		1 day	Fri 6/18/10	Fri 6/18/10	Confirmation des travaux																																																							
7	Conmencement travaux		1 day	Mon 6/28/10	Mon 6/28/10	Conmencement travaux																																																							
8	Fin travaux		1 day	Fri 7/16/10	Fri 7/16/10	Fin travaux																																																							
9																																																													
10																																																													
11	TRAVAUX D.O.		15 days	Mon 6/28/10	Fri 7/16/10	TRAVAUX D.O.																																																							
12	Terrassement + démolition		5 days	Mon 6/28/10	Fri 7/2/10	Terrassement + démolition																																																							
13	Phase 1 raccordement réseaux		5 days	Mon 7/5/10	Fri 7/9/10	Phase 1 raccordement réseaux																																																							
14	Phase 2 réglage + enrobé		5 days	Mon 7/12/10	Fri 7/16/10	Phase 2 réglage + enrobé																																																							