

RAT Réuni on Avancement Travaux

HARDWARE COMMISSIONING COORDINATION

15 mai 2006

Présents : Luis Bolinches, François Chevrier, Robert Harrison, Julien Kis, Robin Lauckner, Sebastien Maquet, Jean-Pierre Malod D'Ognin, Rosario Principe, Roberto Saban, Ronaldus Suykerbuyk, Hugues Thiesen, Markus Zerlauth.

Pre-test et test CCC, préparation du 8h heat run et run RB.

1. Panne 400kV. Test CCC prévu pour aujourd'hui 9h00 annulé. A 14h00 réseau technique pas encore en service.
2. Réunion demain matin à 8h30 au point 8, salle 2889/R-008 pour faire un point de la situation : si a ce moment le réseau technique est remis en service, on procédera au test 8h pour le 120, 600 et >2kA (sans RB) comme prévu dans le planning.
3. A vérifier la séquence à simuler : toujours en deux phases ?
1ere phase : ramping → I-Ultimate → I-Nominal → I-Stand-by
2eme phase: ramping → I-Nominal → Bouton Rouge
NB : I-Stand-by = I-MinOp + I-Ultimate/25
4. Résumé des prochaines étapes :
 - 12 mai ~~Vendredi, pre test préparatoire depuis la CCC pour le dry run de lundi 15 mai. Fait.~~
 - 15 mai ~~Lundi, test CCC. Dry run de 4h environs. Annulé.~~
 - 16 mai Mardi, 9h00, test 8h pour PCs > 2kA (QF, QD, etc. RB non compris).
NB : ce jour on répétera aussi le run des 120 et 600A.
 - 18 mai Jeudi, 9h00, test 8h pour le RB. A confirmer (AB/PO).
 - 22 mai Lundi, 9h00, test 24h.

Prochaine RAT, Mardi 16 mai. 8h30 au point 8, salle 2889/R-008.

Rosario Principe