

## Planification des Taches pendant LHC Stop

Date	Condition	Travaux	Lieu	Perturbation	Risque	Prevision	Commentaires	Status
3/22/2011	definir date avec VELO (Eddy)	Installation d'une reglette de prise sur UXA-C3 (PCs+ecrans control cooling)	UXA	aucune attendue	tres faible de coupure electrique de l'armoire entiere (alim cooling plants)	Jeudi 12 Mai	prevenir Alexandre Habert de la date exacte	FAIT
4/21/2011	date en accord entre IT / Eric / EN-CV-Detecteur		UXA	Plus de cooling pour IT	hausse rapide de la temperature / arret de circulation	<b>Mercredi 4 Mai</b>	HV et LV seront arrêtés / inhiber les signaux DSS avant de commencer	FAIT
4/28/2011	accord du Online/date ok pour Damien	Diagnostic / Reparation probleme gros UPS PZ-UX85	UXA	plus de reseau secouru pendant bypass	coupure électrique de l'alimentation (arrêt 3 rangées en D2)	<b>Jeudi 5 Mai</b>	en fonction du probleme, si pas de piece dispo prevoir nouvelle intervention semaine suivante.	FAIT
4/29/2011	définir date avec CALO (Frederic)	Installation d'un AC/DC a sa place d'origine (B1B01) après réparation	UXA	coupure LV pendant quelques minutes	Arrêt du crate complet	<b>Lundi 9-Jeudi 12 Mai</b>	en profiter pour verifier serrage borniers	FAIT
4/24/2011	voir avec RICH1	Test du cable au Multimetre avant PP Balcony	UXB	aucune attendue	declenchement RICH1 alarm (faux contact ds PP)	<b>Lundi 9-Jeudi 12 Mai</b>	inhiber alarmes liees au PP Rich1? Voir avec Rich	FAIT
2/5/2011	-	Mesure temperatures D1,D2 Racks cooler, circuit eau...	UXA	aucune attendue	-	Jeudi 12 Mai	avec Camera thermique	FAIT

\*couleurs pour la consequence

\*en gras si confirmée