

Minutes of meeting on PIMS construction 11 January 2010

Présents: JM Geisser / L. Gentini / F. Gerigk / M. Polini / R. Wegner

Tuners fixes

- Usinage des composants en cours, disponibles pour le brasage début semaine 3.

Soudage FE / qualification des soudures

- Qualification en attente : soudage virole/disque sur matière réelle. Qualification prévue semaine 5 (avancer si possible).

Avancement de la fabrication

- Anneau guide d onde : brasage terminé, contrôle métrologique de la bride hippodrome à réaliser.
- Viroles : soudage FE des piquages terminé. Tests de fuite réalisés, pas de fuite.
- Disques centraux : usinage de finition en cours. Objectif, usinage terminé fin semaine 5.
- Disques d extrémité : suppression des piquages au profit de la solution « bride boulonnée ». usinage en cours, disques disponibles pour la métrologie début semaine 3.
- Outillage de soudage : châssis terminé, attente livraison rails (prévue semaine 3).

Chiffrage pour fabrication de série

- Estimer le nombre d heures nécessaires pour le soudage des piquages : 12 cavités x 8 piquages. (Thierry)

Approvisionnement pour la série

- Approvisionner la matière pour les piquages. (Frank)
- Approvisionner les joints Helicoflex pour les disques d extrémité. (Frank)

Prochaine réunion

Lundi 18/01/2010 9h00 - 72/R-036

Sommaire par G. Favre

-- FrankGerigk - 12-Jan-2010

This topic: SPL > Minutes11January2010
Topic revision: r1 - 2010-01-12 - FrankGerigk



Copyright